



Pasūtītājs:

Montāžas adrese:

Kontakti:

Objekts: 1,5 stāvu māja LivaLux 131S / 4x4 soļi

Plānojums: Standarta

Tāme

Pamatkomplekts

Nr.	Pozīcija, apraksts	Kopā, €
1	☒ Būvlaukuma sagatavošana, zemes darbi Būvasu un augstuma atzīmes uzmērīšana un nospraušana dabā Būvlaukuma zemes virskārtas norakšana Pieberamā smilts un tās iestrāde (biezumā līdz 600mm), pamatnes blīvēšana	5978,09
2	☒ Komunikāciju un siltās grīdas kontūru izbūve pamatos Komunikāciju kanālu (ūdens, kanalizācija, elektrība) iestrāde un pozicionēšana Siltā grīdu un ūdensapgādes cauruļu iestrāde, pozicionēšana un presēšana ar gaisu	2477,69
3	☒ Siltināta pamatu plātne Izlīdzinošās kārtas iestrāde, virsmas līmeņošana Paliekošo pamatu veidņu L-bloku montāža, hidroizolācijas plēves un armējuma iestrāde Pamatu plātnes betonēšana, slīpēšana, pamatu perimetra līdzināšana	8656,26
4	☒ Mājas pamatkonstrukcijas (rūpnīcas komplekts) Pildrežģa nesošais rāmis- līmētas egles statī, sijas un spāres (imprignēts, krāsots GW310) Ārsienu SIP paneļi, biežums 190/220mm, NEO70 siltinājums, ar savienojumiem un stiprinājumiem Pārseguma SIP paneļi, biežums 146mm, telpas daļa laminēta balta, ar stiprinājumiem Jumta SIP paneļi, biežums 220mm, telpas daļa laminēta balta, ar stiprinājumiem Horizontāls pusspundes koka dēlīšu apšuvums ārsienu paneļiem (gruntēts, krāsots GW310) Masā tonēts silikona dekoratīvais apmetums Ceresit CT74 (2,5mm akmentīņu faktūra) ārsienu paneļiem Logaiļu nobeiguma dēļi un apdares līstes, horizontāli franču balkonu dēļi 2.st.logiem Difūzijas membrānas segums jumta paneļiem	60382,33
5	☒ Jumta segums un lietus ūdens noteksisatēma Bituma šindeļi Katepal Rocky Jumta seguma apakšklājs visai jumta plaknei Skārda specelementi vējmalām un lāseņiem, stiprinājumi (specelementu pārklājums Pural) Iebūvēta tekņu sistēma jumta paneļos un apaļās notekcaurules ar sienu stiprinājumiem	4817,04
6	☒ Logi, balkona durvis un ārdurvis (Uw=0,9W/m²*K) LT92 koka logi, 3K Low-E stiklojums, pakešu pildījums ar argonu, siltie pakešu rāmīši Ārdurvis (92mm profila biežums) nokomplektētas ar 3D eņģēm, slēdzeni, rokturi un alumīnija sliekšni Logu stiprinājumi, stiprināšanas naseglīstes, ārējās palodzes Logu iakojuums- firmas Remmers ūdens bāzes krāsas un lazūras	11439,15
7	☒ Starpsienu karkasi Līmēta koka karkasa starpsienu režģi ar stiprinājumiem Stiprinājumi, blīvējumi	3980,95
8	☒ Mājas iekšējā apdare Starpsienu izolācija: Paroc Ultra akmens vate Laminētas ārsienu un starpsienu apdares mēbeļu plātnes, biežums- 16mm Knauf GKBI mitrumizturīgā reģipša sienu apšuvums vannas istabās Isoplaa kokšķiedru plāksnes un Knauf GKF grīdas reģipsis pārseguma paneļiem 2.stāva telpās Laminātu pieslēgumu naseglīstes, griestu līstes un kājlīstes nesošo konstrukciju krāsā	7388,16

9	☒ Grīdas segums	3322,52
EGGER PRO NatureSense Aqua (10mm, 33.klase, 4V) grīdas lamināts istabās un ieejas gaitenī Lamināta apakšklājs Arbiton Secura Thermo Aquastop un hidroizolācijas plēve pamatu plātnei Katlu telpa un vannas istabas bez grīdas segumiem		
10	☒ Iekšdurvis	3252,45
Finierētas priedes masīvkoka durvis ar blīvējumiem Komplektā pirkstiņeņģes, slēdzenes ar cilindriem un WC aizgriežņiem, nerūsējoša metāla rokturi Durvju iakojs- firmas Remmers ūdens bāzes lazūras Finierētas iekšdurvju aiju apdares noseglīstes, tonis durvju krāsā		
11	☒ Kāpnes	2101,37
Līmētas priedes masīvkoka sistēmkāpnes bez laukuma Margas ar apaļiem nerūsējoša tērauda reliņiem 2.stāva norobežojošā marga Apdares līstes pārseguma perimetra nobeigumam		
12	☒ Elektroinstalācija	3660,08
Iebūvējams sadalnes skapis Hager Volta (60 moduļi) Kabeļu instalācija ar aizsargizolāciju sienās un pārsegumā, stiprinājumi Sadales automātisko slēdžu komplekts ar noplūdes strāvu aizsardzību Firmas Schneider Electric slēdži un rozetes, sērija Sedna Design, tonis balts / bēšs		
13	☒ Dzeramā ūdens apsaiste un kanalizācija	1040,99
Iekšējā ūdensvada sistēma (kausējamā PPR sistēma) ar karstā ūdens tvertni (100L Dražice elektriskā) Rupjais ūdens filtrs ievadā, noslēgventīļi, drošības vārsti un izplešanās trauks karstajam ūdenim Cauruļu pretkondensāta izolācija un siltumizolācija PVC kanalizācijas caurules un veidgabali santehnikas pieslēgšanai ēkā		
14	☒ Ventilācija vannas istabām	163,75
Nosūces ventilātori (d=100mm) vannas istabā un tualetē ar izvadiem uz mājas ieejas un sānu fasādēm Gaisa vadi un nasegrestes ventilātoru izvadiem Ventilātoru ieslēgšana ar atsevišķiem slēdžiem		
15	☒ Iebūvētās mēbeles	3783,45
L-veida virtuves iekārta bez izlietnes, maisītāja un iebūvējamās virtuves tehnikas Gaieteņa skapis ar bīdāmām durvīm un iekšējiem atvilktnu blokiem (skapja platums 1,80m)		
16	☒ Mājas konstrukciju montāža	17293,29

Mājas pamatkomplekta summa:	139 737,56
------------------------------------	-------------------

PVN21%:	29 344,89
----------------	------------------

Pavisam:	169 082,45
-----------------	-------------------

Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Par precīzām mājas izmaksām lūdzu interesēties SIA "Līvas Grupa" birojā.