



"Alejas", Jaunpils, Tukuma novads, Latvija, LV-3145

tel: +371 63162442, fax: +371 63107107, mob. +371 29426766

e-pasts: info@livasgrupa.lv

internetā: www.livasgrupa.lv

2022.04.25

Pasūtītājs:

Montāžas adrese:

Kontakts:

Objekts: Vienstāva māja LivEko

Plānojums: PlanA standarta plānojums

Tāme

Papildkomplektācija

Nr.	Pozīcija, apraksts	Pozīcija, €	Kopā, €
1	Transports, celšanas tehnika, plānojums		
	☐ Būvkonstrukciju un montāžas transports, celšanas tehnika (mainās no attāluma līdz objektam!)	0,00	0,00
	☐ Ģenerators pamatu montāžai (ja pamatu izbūves laikā nav pieejams elektrības pieslēgums)	350,00	0,00
	☐ Ūdens pamatu izbūvei (ja pamatu betonēšanas laikā nav pieejams ūdens (nepieciešams ~0,5m3))	100,00	0,00
	☐ Mājas plānojums spoguļskatā	470,00	0,00
2	Piemaksas jumta segumiem		
	☒ Standarta trapecveida metāla jumta segums TP20, pārklājums POLYESTER (bāze)	0,00	0,00
	☐ Tērauda metāldakstiņu segums, pārklājums POLYESTER	691,07	0,00
	☐ Tērauda jumta segums Classic, pārklājums PURAL	3880,98	0,00
	☐ Katepal Rocky bituma šindeļu segums	1614,07	0,00
	☐ IKO Cambridge laminēto bituma šindeļu segums ar ventilācijas kori	2084,96	0,00
	☐ Diviļņu betona dakstiņu segums Benders Palema	465,53	0,00
	☐ Diviļņu betona dakstiņu segums Benders Palema Candor (glancēta virsma)	1175,75	0,00
	☐ Plakano betona dakstiņu segums Benders Carisma	2590,77	0,00
	☐ Plakano betona dakstiņu segums Monier Minister PRO	2932,67	0,00
	☐ PURAL pārklājums trapecveida vai metāldakstiņu jumta segumiem	1305,18	0,00
	☐ Cauruļveida sniega aiztures barjeras metāla jumtam (vienā joslā pa apakšējo jumta malu)	1566,32	0,00
3	Piemaksas logiem, balkona durvīm un ārdurvīm		
	☒ LT92 koka logi $U_w=0,9W/m^2 \cdot K$ (bāze)	0,00	0,00
	☐ IV68 BASEline koka logi un ārdurvis ar 2K stiklojumu $U_w=1,5W/m^2 \cdot K$	-1700,93	0,00
	☐ Koka logi divās krāsās	390,00	0,00
	☐ Ārdurvju hidrauliskais aizvērējs GEZE 2000	65,30	0,00
	☐ Ārdurvju aizvērēja roka ar fiksāciju	41,26	0,00
	☐ Bīdāmā vērtne HKS 200Z viesistabas lielajam logam (tikai PlanB, bīdās 1/2 no loga)	828,63	0,00
	☐ Papildus verams logs (570x2380mm) virtuves zonā mājas gala fasādē	930,00	0,00
	☐ Papildus neverams vitrīnas logs (570x2380mm) virtuves zonā mājas gala fasādē	750,00	0,00
	☐ Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (katlu telpa)	129,90	0,00
	☐ Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (virtuve, vannas istaba)	147,91	0,00
	☐ Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (balkona durvis)	206,60	0,00
	☐ Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (papildus logam virtuves zonā)	173,99	0,00
	☐ Piemaksa par veramo insektu sietu ar rāmi balkona durvīm (1 kompl.)	52,00	0,00
	☐ Bērnu drošība logu mehānismiem TF	35,00	0,00
4	Piemaksa iekšdurvju tipam		
	☒ Priedes koka iekšdurvis (bāze)	0,00	0,00
	☐ Finierētas oša masīvkoka iekšdurvis	371,57	0,00
	☐ 33.1 laminēts matēts stikls iekšdurvīm	77,60	0,00
	☐ Automātiskie sliekšņi iekšdurvīm (maks. blīves augstums līdz 20mm)	63,00	0,00
5	Piemaksas koridora / vannas istabas sienas konfigurācijai		
	☒ Standarta koridora niša skapim ar bīdāmām durvīm 1,63m	0,00	0,00
	☐ Pagarināta ieejas koridora niša līdz 2,24m (vannas istabā niša 620mm)	260,00	0,00
	☐ Ieejas koridora niša visā sienas garumā 3,04m (vannas istaba bez nišas)	440,00	0,00

6	Piemaksas grīdas segumiem istabās un gaitenī ☒ Lamināts Classen, sērija ADVENTURE (32.kl., 4V, 8mm, bāze) ☐ Lamināts Classen, WR sērija DISCOVERY (32.kl., 4V, 10mm) ☐ Lamināts Classen, WR sērijas IMPRESSION (33.kl., 4V, 10mm) VISION un EXPEDITION (33.kl., 4V, 8mm) ☐ Lamināts Quick Step, sērija IMPRESSIVE (32.kl., 4V, 8mm, Hydro Seal) ☐ Lamināts Quick Step, sērija MAJESTIC 240x2050mm dēļi (32.klase, 4V, 9,5mm, HydroSeal) ☐ Boen parkets, 3-joslu sērijas VIVACE, ANIMOSO, CALIFORNIA, ALAMO, CORAL ☐ Boen parkets, 3-joslu sērijas ozols CONCERTO, GREY HARMONY, HORIZON, WARM COTTON ☐ Boen parkets, 1-joslu 138mm dēļi pilnā garumā ozols VIVO, SAND, HONEY, PALE, ESPRESSIVE ☐ Boen parkets, 1-joslu 138mm dēļi pilnā garumā ozols WARM GREY, INDIA GREY, BRAZILIAN BROWN ☐ ROCKO vinila grīdas segums ar apakšklāju katlu telpai (pieejams vienā tonī) ☐ Ieejas gaitenis un/vai virtuves zona bez grīdas segumiem (flīzē Pasūtītājs) ☐ Dažādi grīdas segumu veidi vai toņi dzīvojamās telpās	0,00 751,85 816,59 1257,78 2536,43 2008,81 2500,20 4086,07 5013,24 250,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7	Elektroinstalācijas papildkomplekti ☐ Zemējuma kontūrs ar iedzenamajiem stieņiem + pārsprieguma aizsardzības automāts ☐ TV/SAT kabeļu instalācija + rozetes istabās + sadales kārba ☐ 55x110mm kanāls ar iestrādi sienā TV vadiem un kabeļiem ☐ Datu kabeļa (Cat5e) instalācija ar 1xRJ45 rozeti (komplekts vienai vietai) ☐ Signalizācijas un dūmu devēju kabeļu (8x0,2) instalācija + iebūvējama 24 moduļu sadales kārba ☐ Elektroinstalācija bez rozetēm un slēdžiem (rozetes un slēdžus piegādā un uzstāda Pasūtītājs) ☐ IP video novērošanas kabeļa instalācija (5.kategorijas datu kabeļi) ☐ Ģenerātoru ievads līdz ārējai nozarkārbai uz mājas pamatiem ar slodzes pārslēdzi mājā ☐ Elektropieslēguma izvads iebraucamo vārtu automātikai (CYKY 3x2,5mm2) ☐ Domofona datu kabeļa izvads (UTP Cat5E) ☐ Elektropieslēguma izvads saimniecības ēkai (CYKY 5x2,5mm2) ☐ Elektropieslēguma izvads bioloģiskās attīrīšanas kompresoram (CYKY 3x1,5mm2) ☐ Elektropieslēguma izvads elektroauto uzlādes stacijai (CYKY 5x4,0mm2, max.11kW iekārtām) ☐ Krāsainie Schneider Sedna PRO slēdži un rozetes ar rāmišiem (Alumīnijs, Titāns, Grafits) ☐ Papildus rozešu vai apgaismojuma izvada vieta	752,83 212,50 54,51 57,66 176,07 -315,37 42,01 392,97 113,45 75,52 142,94 96,17 267,56 220,35 40,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8	Piemaksas jumta izvadiem ☐ Antenas masta jumta izvads (masta diametrs 19-90mm) ar iestrādi (bez masta) ☐ PS Solar jumta izvads (saules paneļu vai kolektoru ievadiem / bez kabeļiem vai caurulēm !)	143,28 127,32	0,00 0,00
9	Siltās grīdas kolektors, vadības automātika un termostati ☐ Siltās grīdas kolektors Kermi ar noslēgarmatūru un virsienas montāžas skapis ☐ Siltās grīdas automātika Salus (mehāniskie termostati RT100, izpildmehānismi un slēguma modulis) ☐ Piemaksa / telpu termostati ar digitālo displeju Salus HTRS230 ☐ Piemaksa / telpu termostati ar digitālo displeju Salus HTRP230 (ar nedēļas programmu) ☐ Piemaksa / Salus Quantum programmējami un attālināti vadāmi termostati + UGE600 ZigBee rūteris	648,90 454,48 160,16 204,40 712,91	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10	Panasonic AQUAREA HP Mono-Bloc 5kW gaiss-ūdens siltumsūkņa apkure ☒ Bez apkures iekārtas ☐ Panasonic R32 gāzes siltumsūkņa komplekts ar boileru slēgumu (bez boileru, ar propilēnglikola uzpildi) ☐ Panasonic telpas bloks TD23B6E5 ar nerūsējoša tērauda tvertnēm (230L boileris + 60L akumulators) ☐ 250L boileris siltumsūkņim Dražice NTR/HP + Panasonic 50L nerūsējoša tērauda akumulators ar slēgumu ☐ Panasonic CZ-TAW1 attālinātas piekļuves bloks Service Cloud + papildus 3 gadu garantija WH blokam	0,00 5086,66 2853,24 2343,18 288,43	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11	Bosch kondensācijas gāzes katlu un materiālu komplekti ☒ Bez apkures iekārtas ☐ Bosch Condens 7000iW caurplūdes gāzes katla komplekts 24/28C (dabas gāzei, bez skursteņa) ☐ Bosch Condens 7000iW gāzes katla komplekts ar boileru slēgumu 24P (dabas gāzei, bez skursteņa) ☐ Oriģinālā Bosch 80/125mm gāzes katla skursteņa izvads ar jumta pieslēgumu un montāžu ☐ Papildus DN110 ventilācijas izvads uz jumta gāzes katla telpai ☐ 7000iW gāzes katla pārbūves komplekts sašķidrinātajai gāzei ☐ Atsevišķa gāzes katla oriģinālā skursteņa jumta izvada montāža (skursteņa izvadu piegādā Pasūtītājs)	0,00 2924,69 2949,97 335,98 161,74 25,44 173,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12	Karstā ūdens boileri Dražice sanitārā ūdens sagatavošanai ☒ Standarta elektriskais boileris Dražice 100L + izplešanās trauks 0,00 0,00 ☐ 160L grīdas boileris Dražice gāzes apkurei (ar flanci, siltummainis 1,45m2 + izplešanās trauks) 372,58 0,00 ☐ 200L grīdas boileris Dražice gāzes apkurei (ar flanci, siltummainis 1,45m2 + izplešanās trauks) 432,57 0,00 ☐ Ūdens apsaistes standarta komplekts bez elektriskā 100L boilerā -270,25 0,00 ☐ Papildus elektriskais sildelements 2,2kW ar termostatu Dražice BP sērijas boileriem ar flanci 161,00 0,00	
13	Piemaksas ūdensapsaistei ☐ Hansgrohe Pontos drošības vārsta komplekts ūdens ievadā (ar 3 bezvadu sensoriem) 722,98 0,00 ☐ Hansgrohe Scout WiFi grīdas sensors (informē par noplūdi, mitruma līmeni un temperatūru) 1 ▼ 67,57 0,00 ☐ Trejgabals ar ventili ūdens ievadā sūkņu automātikas un hidrofora uzstādīšanai 40,34 0,00 ☐ Ūdens skaitītājs ar slēgumu un sietīņfiltru aukstajam ūdenim 1 ▼ 82,65 0,00 ☐ Ūdens izvads dārza laistīšanai no katlu telpas uz ieejas fasādi (ar pretaizsalšanas ventili Schell Polar) 156,42 0,00 ☐ Ventīļu slēgums atkaļķošanas / atdzelžošanas filtru uzstādīšanai 68,10 0,00 ☐ WC rāmis GROHE ar montāžu un reģipša apdari (iekļauta hromēta poga un saplākšņa panelis) 1 ▼ 375,43 0,00 ☐ Iebūvējamā maisītāja montāža (maisītāju piegādā Pasūtītājs) 1 ▼ 81,00 0,00 ☐ Papildus ūdens un/ vai kanalizācijas izvadi (izlietnes, dušas, vannas, WC, bidē u.c.) 1 ▼ 46,42 0,00 ☐ Garā dušas kanāla vietas sagatavošana pamatu plātnē (kanālu uzstāda Pasūtītājs) 1 ▼ 70,00 0,00	
14	Telpu dzesēšanas bloki ☐ Panasonic kondicionieris R32 ETHEREA Deluxe Z25 (2,5kW, 10-23m2, tikai uz ārsienas) 1 ▼ 2028,24 0,00 ☐ Panasonic kondicionieris R32 ETHEREA Deluxe Z35 (3,5kW, 30-40m2, tikai uz ārsienas) 1 ▼ 2114,82 0,00 ☐ Panasonic kondicionieris R32 ETHEREA Deluxe Z50 (5,0kW, 40-55m2, tikai uz ārsienas) 1 ▼ 2459,97 0,00	
15	Piemaksas par papildus ventilācijas iekārtu komplektiem ☐ Siegenia Aerovital aktīvās vēdināšanas ierīce (490x467mm sienas bloks ar rekuperāciju) 1 ▼ 1255,57 0,00 ☐ Siegenia Aerotube WRG SMART sienas rekuperātors, darbojas Wi-Fi tīklā (D=160mm) 1 ▼ 714,42 0,00 ☐ Siegenia Aerovital AMBIENCE SMART sienas rekuperātors, CO2 sensors, pieplūde-nosūce, Wi-Fi, (D=2x80mm) 2521,40 0,00	
16	Skursteņu komplekti ☐ Schiedel Isokern 160mm vai 200mm vienkanāla skurstenis (bez apdares katlu telpā) 1442,07 0,00 ☐ Schiedel Rondo Plus vienkanāla 160mm skurstenis (bez apdares katlu telpā) 1771,43 0,00 ☐ Schiedel Rondo Plus 160mm skurstenis + ventilācijas kanāls (bez apdares katlu telpā) 1808,79 0,00 ☐ Schiedel Rondo Plus vienkanāla 200mm skurstenis (bez apdares katlu telpā) 1793,45 0,00 ☐ Schiedel Rondo Plus 200mm skurstenis + ventilācijas kanāls (bez apdares katlu telpā) 1970,57 0,00 ☐ Ārējā gaisa pievads kamīnam mājas pamatos DN110 180,43 0,00	
17	Schiedel kamīnkrāsnis ☐ Schiedel Sirius 1 kamīnkrāsns un Perimeter Air dubultizolēta skursteņa komplekts (ar stikla paliktni) 5011,94 0,00 ☐ Schiedel Sirius 3 kamīnkrāsns un Perimeter Air dubultizolēta skursteņa komplekts (ar stikla paliktni) 5359,73 0,00	
18	Piemaksas ieejas nojumes vējtvera stiklojumam ☐ Vējtvera sānu stiklojums (10mm rūdīts caurspīdīgs) / neverams 1 ▼ 975,69 0,00 ☐ Vējtvera sānu stiklojums (10mm rūdīts caurspīdīgs) / 1/2 bīdāma 1 ▼ 1155,34 0,00 ☐ Sānu vējtvera stikli ar tonējumu (Bronze, Grey) 1 ▼ 116,03 0,00 ☐ Vējtvera priekšpusē stiklojums (10mm rūdīts caurspīdīgs) / neverams 1621,88 0,00 ☐ Vējtvera priekšpusē stiklojums (10mm rūdīts caurspīdīgs) / 2 bīdāmas vērtnes 1971,07 0,00 ☐ Vējtvera priekšējie stikli ar tonējumu (Bronze, Grey) 296,52 0,00	
19	Mēbeļu komplektācija un izmaiņas ☐ Virtuve bez standarta nerūsējošas izlietnes un maisītāja -71,90 0,00 ☐ Mājas komplekts bez virtuves (iekļauts tikai gaitenja iebūvējamais skapis) -2358,46 0,00 ☐ Mājas komplekts bez gaitenja iebūvējamā skapja (iekļautas tikai virtuves mēbeles) -734,98 0,00 ☐ Mēbeļu komplektācijas izmaiņas 0,00 0,00	
20	Terase ☐ Terasē ar egles dēļu klāju, __m2 0,00 0,00 ☐ Terasē margas H=660mm, L-__m 0,00 0,00	

21	Piemaksas izmaiņām plānojumā, apdarē, komplektācijai u.c. izmaksas		
☐	Mājas plānojums bez mazās tualetes (palielināta katlu telpa)	-450,00	0,00
☐	Ārsienų Cetris apdares plākšņu nomaiņa pret krāsotu dēļu apšuvumu	1650,00	0,00
☐	Mājas iekšējo un ārējo koka konstrukciju krāsojums atšķirīgos toņos	725,00	0,00
☐	Sienas laminātu salikuma izmaiņas (trīs un vairāk toņi, sienas laminātu toņu izmaiņas pa telpām)	0,00	0,00
☐	LivEko PlanA mājas plānojums ar četrām guļamistabām	2760,00	0,00
☐	Mājas jumta pagarinājums gala fasādē ar stabveida pamatiem un nesošo konstrukciju, platums: 3,0m	0,00	0,00
☐	Ģenerators mājas montāžai (ja montāžas laikā nav pieejams elektrības pieslēgums)	450,00	0,00

Papildkomplektācijas summa:	0,00
------------------------------------	-------------

*** Transporta izmaksas ir atkarīgas no attāluma līdz mājas montāžas vietai, piebraukšanas iespējām pie zemesgabala ar lielgabariņa tehniku un tiek aprēķinātas individuāli. Transporta izmaksās ir iekļauts būvkonstrukciju, pamatu izbūves brigādes, mājas montieru, santehniķu, elektriķu u.c. speciālistu transports kā arī hidrauliskā manipulātoru izmaksas. Vidēji nokomplektētai mājai transporta izmaksas 100km attālumā no SIA "Līvas Grupa" ražotnes orientējoši sastāda 3900,00 + PVN21%.**

Visas cenas norādītas EUR bez PVN21%

Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Par precīzām mājas izmaksām lūdzu interesēties SIA "Līvas Grupa" birojā.