

Pasūtītājs:

Montāžas adrese:

Kontakti:

Objekts: 1,5 stāvu māja LivaLux 149L / 4x4,5 soļi

Plānojums: Standarta

Tāme

Pamatkomplekts

Nr.	Pozīcija, apraksts	Kopā, €
1	<input checked="" type="checkbox"/> Būvlaukuma sagatavošana, zemes darbi Būvasu un augstuma atzīmes uzmērīšana un nospraušana dabā Būvlaukuma zemes virskārtas norakšana Pieberamā smilts un tās iestrāde (biezumā līdz 600mm), pamatnes blietēšana	6278,79
2	<input checked="" type="checkbox"/> Komunikāciju un siltās grīdas kontūru izbūve pamatos Komunikāciju kanālu (ūdens, kanalizācija, elektrība) iestrāde un pozicionēšana Siltu grīdu un ūdensapgādes cauruļu iestrāde, pozicionēšana un presēšana ar gaisu	2573,19
3	<input checked="" type="checkbox"/> Siltināta pamatu plātne Izlīdzinošās kārtas iestrāde, virsmas līmeņošana Paliekošo pamatu veidņu L-bloku montāža, hidroizolācijas plēves un armējuma iestrāde Pamatu plātnes betonēšana, slīpēšana, pamatu perimetra līdzināšana	9036,43
4	<input checked="" type="checkbox"/> Mājas pamatkonstrukcijas (rūpnīcas komplekts) Pildrežģa nesošais rāmīš- līmētas egles stabi, sijas un spāres (imprignēts, krāsots GW310) Ārsienu SIP paneļi, biežums 190/220mm, NEO70 siltinājums, ar savienojumiem un stiprinājumiem Pārseguma SIP paneļi, biežums 146mm, telpas daļa laminēta balta, ar stiprinājumiem Jumta SIP paneļi, biežums 220mm, telpas daļa laminēta balta, ar stiprinājumiem Horizontāls pusspundes koka dēlīšu apšuvums ārsienu paneļiem (gruntēts, krāsots GW310) Masā tonēts silikona dekoratīvais apmetums Ceresit CT74 (2,5mm akmentiņu faktūra) ārsienu paneļiem Logaiņu nobeiguma dēļi un apdares līstes, horizontāli franču balkonu dēļi 2.st.logiem Difūzijas membrānas segums jumta paneļiem	64149,73
5	<input checked="" type="checkbox"/> Jumta segums un lietus ūdens noteksisatēma Bituma šindelji Katepal Rocky Jumta seguma apakšklājs visai jumta plaknei Skārda specelementi vējmalām un lāseņiem, stiprinājumi (specelementu pārklājums Pural) Iebūvēta tekņu sistēma jumta paneļos un apaļās notekcaurules ar sienu stiprinājumiem	5206,48
6	<input checked="" type="checkbox"/> Logi, balkona durvis un ārdurvis (Uw=0,9W/m²*K) LT92 koka logi, 3K Low-E stiklojums, pakešu pildījums ar argonu, siltie pakešu rāmīši Ārdurvis (92mm profila biežums) nokomplektētas ar 3D eņģēm, slēdzeni, rokturi un alumīnija sliekšni Logu stiprinājumi, stiprināšanas noseglīstes, ārējās palodzes Logu iakojujums- firmas Remmers ūdens bāzes krāsas un lazūras	11358,92
7	<input checked="" type="checkbox"/> Starpsienu karkasi Līmēta koka karkasa starpsienu režģi ar stiprinājumiem Stiprinājumi, blīvējumi	4359,44
8	<input checked="" type="checkbox"/> Mājas iekšējā apdare Starpsienu izolācija: Paroc Ultra akmens vate Laminētas ārsienu un starpsienu apdares mēbeļu plātnes, biežums- 16mm Knauf GKBI mitrumizturīgā reģipša sienu apšuvums vannas istabās	7615,71

Isoplaat kokšķiedru plāksnes un Knauf GKF grīdas režģis pārseguma paneļiem 2.stāva telpās
Laminātu pieslēgumu noseglīstes, griestu līstes un kājlīstes nesošo konstrukciju krāsā
Plākšņu montāžas līme PU un stiprinājumi

9	<input checked="" type="checkbox"/> Grīdas segums	3436,73
EGGER PRO NatureSense Aqua (10mm, 33.klase, 4V) grīdas lamināts istabās un ieejas gaitenī Lamināta apakšklājs Arbiton Secura Thermo Aquastop un hidroizolācijas plēve pamatu plātnei Katlu telpa un vannas istabas bez grīdas segumiem		
10	<input checked="" type="checkbox"/> Iekšdurvis	3247,75
Finierētas priedes masīvkoka durvis ar blīvējumiem Komplektā pirkstiņņēģes, slēdzenes ar cilindriem un WC aizgriežņiem, nerūsējoša metāla rokturi Durvju lakoju- firmas Remmers ūdens bāzes lazūras Finierētas iekšdurvju aiļu apdares noseglīstes, tonis durvju krāsā		
11	<input checked="" type="checkbox"/> Kāpnes	2101,37
Līmētas priedes masīvkoka sistēmkāpnes bez laukuma Margas ar apaļiem nerūsējoša tērauda reliņiem 2.stāva norobežojošā marga Apdares līstes pārseguma perimetra nobeigumam		
12	<input checked="" type="checkbox"/> Elektroinstalācija	3449,99
Iebūvējams sadalnes skapis Hager Volta (60 moduļi) Kabeļu instalācija ar aizsargizolāciju sienās un pārsegumā, stiprinājumi Sadales automātisko slēdžu komplekts ar noplūdes strāvu aizsardzību Firmas Schneider Electric slēdži un rozetes, sērija Sedna Design, tonis balts / bēšs		
13	<input checked="" type="checkbox"/> Dzeramā ūdens apsaiste un kanalizācija	1308,83
Iekšējā ūdensvada sistēma (kausējamā PPR sistēma) ar karstā ūdens tvertni (100L Dražice elektriskā) Rupjais ūdens filtrs ievadā, noslēgventiļi, drošības vārsti un izplešanās trauks karstajam ūdenim Cauruļu pretkondensāta izolācija un siltumizolācija PVC kanalizācijas caurules un veidgabali santehnikas pieslēgšanai ēkā		
14	<input checked="" type="checkbox"/> Ventilācija vannas istabām	161,27
Nosūces ventilātori (d=100mm) vannas istabā un tualetē ar izvadiem uz mājas ieejas un sānu fasādēm Gaisa vadi un nasegrestes ventilātoru izvadiem Ventilātoru ieslēgšana ar atsevišķiem slēdžiem		
15	<input checked="" type="checkbox"/> Iebūvētās mēbeles	3615,60
L-veida virtuves iekārta bez izlietnes, maisītāja un iebūvējamās virtuves tehnikas Gaietņa skapis ar bīdāmām durvīm un iekšējiem atvilktnu blokiem (skapja platums 1,80m)		
16	<input checked="" type="checkbox"/> Mājas konstrukciju montāža	17722,70

Mājas pamatkomplekta summa:	145 622,94
PVN21%:	30 580,82
Pavisam:	176 203,75

Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Par precīzām mājas izmaksām lūdzam interesēties SIA "Līvas Grupa" birojā.