



Pasūtītājs:

Montāžas adrese:

Kontakti:

Objekts: Vienstāva māja V5 / 1.stāvs 162,0m² + mansarda telpa 44,9m²

Plānojums: Standarta

Tāme

Pamatkomplekts

Nr.	Pozīcija, apraksts	Kopā, €
1	<input checked="" type="checkbox"/> Būvlaukuma sagatavošana, zemes darbi Būvasu un augstuma atzīmes uzmērīšana un nospraušana dabā Būvlaukuma zemes virskārtas norakšana (dziļumā līdz 600mm) Pieberamā smilts un tās iestrāde, pamatnes blietēšana	7300,34
2	<input checked="" type="checkbox"/> Komunikāciju un siltās grīdas kontūru izbūve pamatos Komunikāciju kanālu (ūdens, kanalizācija, elektrība) iestrāde un pozicionēšana Siltos grīdu un ūdensapgādes cauruļu iestrāde, pozicionēšana un presēšana ar gaisu	3901,92
3	<input checked="" type="checkbox"/> Siltināta pamatu plātne Izlīdzinošās kārtas iestrāde, virsmas līmeņošana Paliekošo pamatu veidņu L-bloku montāža, hidroizolācijas plēves un armējuma iestrāde Pamatu plātnes betonēšana, slīpēšana, pamatu perimetra līdzināšana	16076,52
4	<input checked="" type="checkbox"/> Mājas pamatkonstrukcijas (rūpnīcas komplekts, ārsienu konstrukcijas dziļums B=300mm) Pildrežģa nesošais rāmis- līmētas egles stabi, sijas un spāres (imprignēts, krāsots GW310) Ārsienu SIP paneļi, biezums 230/270mm, NEO70 siltinājums, ar savienojumiem un stiprinājumiem Griestu un pārseguma SIP paneļi, biezums 146mm, laminēti balti, ar stiprinājumiem Jumta SIP paneļi, biezums 220mm, telpas daļa laminēta balta, ar stiprinājumiem Horizontāls pusspundes koka dēlīšu apšuvums ārsienu paneļiem (gruntēts, krāsots GW310) Masā tonēts silikona dekoratīvais apmetums Ceresit CT74 (2,5mm akmentiņu faktūra) ārsienu paneļiem Logaiņu nobeiguma dēļi un apdares līstes Difūzijas membrānas segums jumta paneļiem	80539,29
5	<input checked="" type="checkbox"/> Jumta segums un lietus ūdens noteksisstēma Bituma šindeļi Katepal Rocky Jumta seguma apakšklājs visai jumta plaknei Skārda specelementi vējmalām un lāseņiem, stiprinājumi (specelementu pārklājums Pural) Kanalizācijas ventilācijas (2xDN110) izvadi ar jumta iestrādi Iebūvēta tekņu sistēma jumta paneļos un apaļās notekcaurules ar sienu stiprinājumiem	8097,26
6	<input checked="" type="checkbox"/> Logi, bīdāmās durvis un ārdurvis (Uw=0,9W/m²*K) LT92 koka logi, 3K Low-E stiklojums, pakešu pildījums ar argonu, siltie pakešu rāmīši Bīdāmās durvis hallē izejai uz terasi ar HKS 200Z mehānismiem Ārdurvis (92mm profila biezums) nokomplektētas ar 3D enģēm, slēdzeni, rokturi un alumīnija sliekšni Logu stiprinājumi, stiprināšanas noseglīstes, ārējās palodzes Logu iakojujums- firmas Remmers ūdens bāzes krāsas un lazūras	23535,35
7	<input checked="" type="checkbox"/> Starpsienu karkasi Līmēta koka karkasa starpsienu režģi ar stiprinājumiem Stiprinājumi, blīvējumi	4939,69
8	<input checked="" type="checkbox"/> Mājas iekšējā apdare Starpsienu izolācija: Paroc Extra akmens vate Laminētas ārsienu un starpsienu apdares mēbeļu plātnes, biezums- 16mm Knauf GKBI mitrumizturīgā reģipša sienu apšuvums vannas istabās	8334,65

Isoplaat kokšķiedru plāksnes pārseguma paneliem 2.stāva telpā
Laminātu pieslēgumu noseģlīstes, griestu līstes un kājlīstes nesošo konstrukciju krāsā
Plākšņu montāžas līme PU un stiprinājumi

9	<input checked="" type="checkbox"/> Grīdas segums	4446,87
<p>Classen ADVENTURE sērijas grīdas lamināts (32.kl., 4V, 8mm) istabās, ieejas gaitenī un 2.stāva telpā Lamināta apakšklājs un hidroizolācijas plēve Katlu telpa un vannas istabas bez grīdas segumiem</p>		
10	<input checked="" type="checkbox"/> Iekšdurvis	2800,45
<p>Finierētas priedes masīvkoka durvis ar blīvējumiem Komplektā pirkstiņņēģes, slēdzenes ar cilindriem un WC aizgriežņiem, nerūsējoša metāla rokturi Durvju iakojs- firmas Remmers ūdens bāzes lazūras Finierētas iekšdurvju aiju apdares noseģlīstes, tonis durvju krāsā</p>		
11	<input checked="" type="checkbox"/> Kāpnes	1474,08
<p>Līmētas viena laiduma priedes masīvkoka kāpnes vaigos, B=800mm Ārējā marga ar apaļiem nerūsējoša tērauda reliņiem Apdares līstes pārseguma perimetra nobeigumam</p>		
12	<input checked="" type="checkbox"/> 2.stāva margas mansarda telpai	448,92
<p>Horizontāli egles dēļu reliņi ar stiprinājumiem 2.stāva telpai uz halli Koka detaļu krāsojums māju konstrukciju tonī (Remmers GW310)</p>		
13	<input checked="" type="checkbox"/> Elektroinstalācija	3150,03
<p>Iebūvējams sadalnes skapis Hager Volta (60 moduli) Kabeļu instalācija ar aizsargizolāciju sienās un pārsegumā, stiprinājumi Sadales automātisko slēdžu komplekts ar noplūdes strāvu aizsardzību Firmas Schneider Electric slēdži un rozetes, sērija Sedna Design, tonis bēšs</p>		
14	<input checked="" type="checkbox"/> Dzeramā ūdens apsaiste un kanalizācija	1933,68
<p>Iekšējā ūdensvada sistēma (kausējamā PPR sistēma) ar karstā ūdens tvertni (100L Dražice elektriskais) Karstā ūdens recirkulācijas sistēma ar Grundfos UP sūkni Rupjais ūdens filtrs ievadā, noslēgventiļi, drošības vārsti un izplešanās trauks karstajam ūdenim Cauruļu pretkondensāta izolācija un siltumizolācija PVC kanalizācijas caurules un veidgabali santehnikas pieslēgšanai ēkā</p>		
15	<input checked="" type="checkbox"/> Nosūces ventilācija	219,68
<p>Nosūces ventilātori (d=100mm) vannas istabās un katlu telpā ar izvadiem uz mājas sānu fasādēm Ventilātoru ieslēgšana ar atsevišķiem slēdžiem</p>		
16	<input checked="" type="checkbox"/> Iebūvētās mēbeles	4993,24
<p>L-veida virtuves iekārta bez izlietnes, maisītāja un iebūvējamās virtuves tehnikas (Antaro, LED, karuselis) Ieejas gaitēņa skapis ar bīdāmām durvīm un iekšējiem atvilktnu blokiem (skapja platums 2,40m)</p>		
17	<input checked="" type="checkbox"/> Mājas konstrukciju montāža	21773,85

Mājas pamatkomplekta summa:	193 965,83
PVN21%:	40 732,83
Pavisam:	234 698,66