

Pasūtītājs:

Montāžas adrese:

Kontakti:

Objekts: *Kompaktā māja*

<i>Plānojums:</i>	<i>Standarta</i>
-------------------	------------------

Tāme

Papildkomplektācija

Nr.		Pozīcija, apraksts	Pozīcija, €	Kopā, €
1	Transports, celšanas tehnika, pamati, mājas konfigurācija ☐ Būvkonstrukciju un montāžas transports, celšanas tehnika (mainās no attāluma līdz objektam!)* ☐ Būvasu nospraušana, stabveida pamatu izbūve ar komunikāciju ievadkanāliem, transports, montāža** ☐ Mājas plānojums spoguļskatā		0,00	0,00
			0,00	0,00
			350,00	0,00
2	Paneļu siltinājums, ārsienu apšuvumi ☒ Paneļu pildījums- NEO70 (bāze) ☐ Paneļu pildījums- standarta putupolistirols EPS60		0,00	0,00
			-282,60	0,00
3	Piemaksas logiem, balkona durvīm un ārdurvīm ☒ IV68 BASEline koka logi U=1,5W/m2*K (bāze) ☐ LT92 THERMOline koka logi un ārdurvis ar trīskāršu stiklojumu U=0,9W/m2*K ☐ Bīdāmā vērtne virtuves lielajā logā Atrium HKS 200Z ☐ Caurejošs rokturis, slēgšanas cilindrs un paplatināta vērtne bīdāmajām durvīm ☐ Verama-gāžama vērtne virtuves lielajā logā ☐ Koka logi divās krāsās ☐ Ārdurvju hidrauliskais aizvērējs GEZE 2000 ☐ Ārdurvju aizvērēja roka ar fiksāciju ☐ Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (virtuve) ☐ Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (vannas istaba) ☐ Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (mazās guļamistabas) ☐ Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (balkona durvis) ☐ Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (bīdāmā vērtne virtuve) ☐ Piemaksa par veramo insektu sietu ar rāmi balkona durvīm (1 kompl.) ☐ Piemaksa par bīdāmu insektu sietu bīdāmajai loga vērtnei (1 kompl.) ☐ Bērnu drošība logu mehānismiem TF		0,00	0,00
			981,14	0,00
			845,00	0,00
			149,00	0,00
			225,06	0,00
			305,92	0,00
			65,30	0,00
			41,26	0,00
			138,81	0,00
			169,78	0,00
			184,86	0,00
			207,71	0,00
			228,71	0,00
			52,00	0,00
			45,50	0,00
			35,00	0,00
4	Piemaksa iekšdurvju tipam ☒ Priedes koka iekšdurvis (bāze) ☐ Līmēta oša masīvkoka iekšdurvis ☐ 33.1 laminēts matēts stikls iekšdurvīm ☐ Automātiskie sliekšņi iekšdurvīm (maks. blīves augstums līdz 20mm)		0,00	0,00
			235,92	0,00
			77,60	0,00
			63,00	0,00
5	Piemaksa grīdas segumiem istabās un koridorā ☒ Lamināts Classen, sērija ADVENTURE 32.kl., 4V, 8mm (bāze) ☐ Lamināts Classen, WR sērija DISCOVERY (32.kl, 4V, 10mm) ☐ Lamināts Classen, WR sērijas IMPRESSION (33.kl., 4V, 10mm) VISION un EXPEDITION (33.kl., 4V, 8mm) ☐ Lamināts Quick Step, sērija IMPRESSIVE (32.kl., 4V, 8mm, Hydro Seal) ☐ Lamināts Quick Step, sērija MAJESTIC 240x2050mm dēļi (32.klase, 4V, 9,5mm, HydroSeal) ☐ Boen parkets, 3-joslu sērijas VIVACE, ANIMOSO, CALIFORNIA, ALAMO, CORAL ☐ Boen parkets, 3-joslu sērijas ozols CONCERTO, GREY HARMONY, HORIZON, WARM COTTON ☐ Boen parkets, 1-joslu 138mm dēļi pilnā garumā ozols VIVO, SAND, HONEY, PALE, ESPRESSIVE ☐ Boen parkets, 1-joslu 138mm dēļi pilnā garumā ozols WARM GREY, INDIA GREY, BRAZILIAN BROWN ☐ Bez grīdas seguma (segumu, apakšklāju un savienojuma līstes piegādā Pasūtītājs)		0,00	0,00
			289,63	0,00
			473,07	0,00
			817,73	0,00
			1 574,65	0,00
			1 185,57	0,00
			1 382,52	0,00
			2 274,60	0,00
			2 517,89	0,00
			-468,09	0,00

6	Elektroinstalācija ☐ Zemējuma kontūrs ar iedzenamajiem stieniem + pārsprieguma aizsardzības automāts ☐ TV/SAT kabeļu instalācija + 4gb rozetes istabās + sadales kārba ☐ TV kabeļu kanālu iestrāde sienā ☐ Datu kabeļu (5.kategorija) instalācija + 4gb 1xRJ45 rozetes istabās ☐ Signalizācijas kabeļu instalācija + montāžas kārba ☐ Rezerves barošanas ģenerātoru ievads līdz ārējai nozarkārbai ar slodzes pārslēdzi mājā ☐ IP video novērošanas kabeļu instalācija (5.kategorijas datu kabeļi) ☐ Elektropieslēguma izvads iebraucamo vārtu automātikai (CYKY 3x2,5mm2) ☐ Domofona datu kabeļa izvads (UTP Cat5E) ☐ Elektropieslēguma izvads saimniecības ēkai (CYKY 5x2,5mm2) ☐ Elektropieslēguma izvads bioloģiskās attīrīšanas kompresoram (CYKY 3x1,5mm2)	643,58 153,53 51,81 160,92 150,02 320,00 39,63 101,58 67,73 129,62 85,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7	Panasonic AQUAREA LT Mono-Block 5kW gaiss-ūdens siltumsūkņa apkure ☒ Bez apkures iekārtas ☐ Panasonic R32 gāzes siltumsūkņa komplekts ar boileru slēgumu (bez boileru, ar propilēnglikola uzpildi) ☐ Panasonic CZ-TAW1 attālinātas piekļuves bloks Service Cloud + papildus 3 gadu garantija WH blokam	0,00 4 633,58 265,55	0,00 0,00 0,00
8	Bosch kondensācijas gāzes katlu un materiālu komplekti ☒ Bez apkures iekārtas ☐ Bosch Condens 7000iW caurplūdes gāzes katla komplekts 24/28C (dabas gāzei, bez skursteņa) ☐ Bosch Condens 7000iW gāzes katla komplekts ar boileru slēgumu 24P (dabas gāzei, bez skursteņa) ☐ Oriģinālā Bosch 80/125mm gāzes katla skursteņa izvads ar jumta pieslēgumu un montāžu ☐ Papildus DN110 ventilācijas izvads (neaizverams) uz jumta gāzes katlam vannas istabā ☐ 7000iW gāzes katla pārbūves komplekts sašķidrinātajai gāzei ☐ Atsevišķa gāzes katla oriģinālā skursteņa jumta izvada montāža (skursteņa izvadā piegādā Pasūtītājs)	0,00 2477,96 2474,48 288,32 139,38 24,23 159,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9	Piemaksas ūdensapsaistei, ūdens boileriem ar palielinātu tilpumu un kombinētajiem boileriem ☐ Hansgrohe Pontos drošības vārsta komplekts ūdens ievadā (ar 3 bezvadu sensoriem) ☐ Hansgrohe Scout WiFi grīdas sensors (informē par noplūdi, mitruma līmeni un temperatūru) ☐ Trejgabals ūdens ievadā sūkņu automātikas uzstādīšanai ☐ Ūdens skaitītājs ar slēgumu aukstajam ūdenim ☐ Ūdens izvads uz ieejas fasādi dārza laistīšanai (ar pretaižsalšanas ventili Schell Polar) ☐ Ventilū slēgums atkalķošanas/ atdzelžošanas filtru uzstādīšanai (ieejas gaitēna skapī) ☐ WC rāmis GROHE ar montāžu un reģipša apdari (iekļauta hromēta poga un saplākšņa panelis) ☒ Standarta elektriskais boileris Dražice 80L ☐ 100L elektriskais boileris Dražice ☐ 125L elektriskais boileris Dražice ☐ 160L elektriskais boileris Dražice ☐ 100L kombinētais boileris Dražice, siltummainis 1m2 + siltumtrase grīdas paneļos ☐ 125L kombinētais boileris Dražice, siltummainis 1m2 + siltumtrase grīdas paneļos ☐ 160L kombinētais boileris Dražice, siltummainis 1m2 + siltumtrase grīdas paneļos ☐ 125L grīdas boileris siltumsūkņim Dražice NTR/2,2kw, siltummainis 1,45m2, siltumtrase ☐ Ūdens apsastes standarta komplekts bez elektriskā 80L boileru	707,61 72,17 38,97 82,65 147,89 104,03 363,36 0,00 104,57 117,87 158,10 370,94 373,96 438,24 597,61 -149,19	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10	Piemaksa siltās grīdas izbūvei ☐ Uponor sausās sistēmas siltās grīdas izbūve ar papildus 25mm grīdas izolāciju	3 980,00	0,00
11	Piemaksa 500mm apkures radiatoru DeLonghi izbūvei (apakšējais pieslēgums) ☐ VKO radiatori 75/65 grādu sistēmai, termogalvas un PPR pievadcauruļu sistēma ☐ VKO radiatori 45/35 grādu sistēmai, termogalvas un PPR pievadcauruļu sistēma	1 542,32 1 949,19	0,00 0,00

12	Iebūvējamās mēbeles			
	☐ Koridora spogulis ar plauktiņiem		139,95	0,00
	☐ Iebūvējamais skapis ar divām durvīm	1 ▼	393,89	0,00
	☐ Grāmatu plaukts mazajās istabās	1 ▼	163,20	0,00
	☐ Iebūvējamais skapis ar trīs durvīm	1 ▼	581,64	0,00
	☐ Televizora galdiņš lielajā istaba		217,16	0,00
	☐ Plaukts virs televizora galdiņa lielajā istabā		85,79	0,00
	☐ Bīdāmās durvis koridora skapim (gaišais lamināts)		270,62	0,00
	☐ Spogulis koridora skapja bīdāmajā vērtņē	1 ▼	45,00	0,00
	☐ Virtuve bez standarta nerūsējošas izlietnes un maisītāja		-71,90	0,00
	☐ Mēbeļu skapišu komplekts siltumsūkņa apsaistei		225,08	0,00
13	Piemaksas par papildus ventilācijas iekārtu komplektiem			
	☐ Siegenia Aerotube WRG SMART sienas rekuperātors, darbojas Wi-Fi tīklā (D=160mm)	1 ▼	704,06	0,00
	☐ Aktīvās vēdināšanas ierīce Siegenia Aerovital (ar rekuperāciju)		1 252,72	0,00
14	Kondicionieri un gaiss-gaiss siltumsūkņi			
	☐ Panasonic kondicionieris R32 ETHEREA Deluxe Z35 (3,5kW, 30-40m2, tikai uz ārsienas)		1 938,61	0,00
	☐ Panasonic gaiss-gaiss siltumsūkņis HZ25 FLAGSHIP NORDIC (apsildes jauda 0,85-7,30kW)		2 259,73	0,00
15	Pacelta terase 3,0x6,0m mājas galā			
	☒ Bez terases		0,00	0,00
	☐ Terasē ar egles dēļu klāju mājas apšuvuma krāsā, perimetra apdare ar Cetris paneliem		2 863,07	0,00
	☐ Priekšējā marga, H=500mm		184,97	0,00
	☐ Sānu margas, H=500mm	1 ▼	97,07	0,00
	☐ Kāpnes terasei 2250mm platas, 4 pakāpieni	1 ▼	338,95	0,00
	☐ Terases savienojums ar ieejas lieveni, palielināta terase		1 655,16	0,00
16	Piemaksas mājas konfigurācijas izmaiņām, vējtverim u.c. izmaksas			
	☐ Plānojums ar apvienotām mazajām guļamistabām		-475,00	0,00
	☐ Stiklots ieejas vējtveris ar bīdāmām durvīm (caurspīdīgs rūdīts stiklojums)		1 778,93	0,00
	☐ Tonēts stiklojums ieejas vējtverim (Grey, Bronze)		235,20	0,00
	☐ Ģenerātors mājas montāžai (ja montāžas laikā nav pieejams elektrības pieslēgums)		350,00	0,00

Papildkomplektācijas summa: 0,00

* **Transporta izmaksas ir atkarīgas no attāluma līdz mājas montāžas vietai, piebraukšanas iespējām pie zemesgabala ar lielgabariņa tehniku un tiek aprēķinātas individuāli. Transporta izmaksās ir iekļauts būvkonstrukciju, pamatu izbūves brigādes, mājas montieru, santehniķu, elektriķu u.c. speciālistu transports kā arī hidrauliskā manipulātoru izmaksas. Vidēji nokomplektētai mājai transporta izmaksas 100km attālumā no SIA "Līvas Grupa" ražotnes orientējoši sastāda 3150,00€ + PVN21%.**

** **Pamatu summā nav iekļauta būvlaukuma norakšana vai uzbēršana zem mājas, piebraucamo ceļu izbūve kā arī ārējo komunikāciju izbūve un pieslēgšana.**

** **Mājas stabveida pamatu un komunikāciju ievadkanālu izmaksas vidēji sastāda 2100,00-2500,00€ + PVN21% atkarībā no montāžas sarežģītības un situācijas gruntsgrabalā.**

Visas cenas norādītas EUR bez PVN21%

Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Par precīzām mājas izmaksām lūdzam interesēties SIA "Līvas Grupa" birojā.