

Pasūtītājs:

Montāžas adrese:

Kontakti:

Objekts: 1,5 stāvu māja LivaLux 131S / 4x4 soļi

Plānojums: Standarta

Tāme

Pamatkomplekts

Nr.	Pozīcija, apraksts	Kopā, €
1	<input checked="" type="checkbox"/> Būvlaukuma sagatavošana, zemes darbi Būvasu un augstuma atzīmes uzmērīšana un nospraušana dabā Būvlaukuma zemes virskārtas norakšana (dziļumā līdz 600mm) Pieberamā smilts un tās iestrāde, pamatnes blietēšana	4690,77
2	<input checked="" type="checkbox"/> Komunikāciju un siltās grīdas kontūru izbūve pamatos Komunikāciju kanālu (ūdens, kanalizācija, elektrība) iestrāde un pozicionēšana Siltu grīdu un ūdensapgādes cauruļu iestrāde, pozicionēšana un presēšana ar gaisu	2052,92
3	<input checked="" type="checkbox"/> Siltināta pamatu plātne Izlīdzinošās kārtas iestrāde, virsmas līmeņošana Paliekošo pamatu veidņu L-bloku montāža, hidroizolācijas plēves un armējuma iestrāde Pamatu plātnes betonēšana, slīpēšana, pamatu perimetra līdzināšana	7138,41
4	<input checked="" type="checkbox"/> Mājas pamatkonstrukcijas (rūpnīcas komplekts) Pildrežģa nesošais rāmis- līmētas egles stabi, sijas un spāres (imprignēts, krāsots GW310) Ārsienu SIP paneļi, biezums 190/220mm, NEO70 siltinājums, ar savienojumiem un stiprinājumiem Pārseguma SIP paneļi, biezums 146mm, telpas daļa laminēta balta, ar stiprinājumiem Jumta SIP paneļi, biezums 220mm, telpas daļa laminēta balta, ar stiprinājumiem Horizontāls pusspundes koka dēlīšu apšuvums ārsienu paneļiem (gruntēts, krāsots GW310) Masā tonēts silikona dekoratīvais apmetums Ceresit CT74 (2,5mm akmentiņu faktūra) ārsienu paneļiem Logaiļu nobeiguma dēļi un apdares līstes, horizontāli franču balkonu dēļi 2.st.logiem Difūzijas membrānas segums jumta paneļiem	52754,47
5	<input checked="" type="checkbox"/> Jumta segums un lietus ūdens noteksisatēma Bituma šindeļi Katepal Rocky Jumta seguma apakšklājs visai jumta plaknei Skārda specelementi vējmalām un lāseņiem, stiprinājumi (specelementu pārklājums Pural) Kanalizācijas ventilācijas (1xDN110) izvads ar jumta iestrādi Iebūvēta tekņu sistēma jumta paneļos un apaļās notekcaurules ar sienu stiprinājumiem	4791,10
6	<input checked="" type="checkbox"/> Logi, balkona durvis un ārdurvis ($U_w=0,9W/m^2 \cdot K$) LT92 koka logi, 3K Low-E stiklojums, pakešu pildījums ar argonu, siltie pakešu rāmīši Ārdurvis (92mm profila biezums) nokomplektētas ar 3D eņģēm, slēdzeni, rokturi un alumīnija sliekšni Logu stiprinājumi, stiprināšanas noseglīstes, ārējās palodzes Logu iakoījums- firmas Remmers ūdens bāzes krāsas un lazūras	11358,92
7	<input checked="" type="checkbox"/> Starpstienu karkasi Līmēta koka karkasa starpsienu režģi ar stiprinājumiem Stiprinājumi, blīvējumi	3684,69
8	<input checked="" type="checkbox"/> Mājas iekšējā apdare Starpstienu izolācija: Paroc Extra akmens vate Laminētas ārsienu un starpsienu apdares mēbeļu plātnes, biezums- 16mm Knauf GKBI mitrumizturīgā reģipša sienu apšuvums vannas istabās Isoplaat kokšķiedru plāksnes un Knauf GKF grīdas reģipsis pārseguma paneļiem 2.stāva telpās Laminātu pieslēgumu noseglīstes, griestu līstes un kājlīstes nesošo konstrukciju krāsā	7027,54

9	<input checked="" type="checkbox"/> Grīdas segums	2946,51
EGGER PRO Classic (12mm, 33.klase, 4V) grīdas lamināts istabās un ieejas gaitenī Lamināta apakšklājs Arbiton Secura Thermo Aquastop un hidroizolācijas plēve pamatu plātnei Katlu telpa un vannas istabas bez grīdas segumiem		
10	<input checked="" type="checkbox"/> Iekšdurvis	2800,45
Finierētas priedes masīvkoka durvis ar blīvējumiem Komplektā pirkstiņņēģes, slēdzenes ar cilindriem un WC aizgriežņiem, nerūsējoša metāla rokturi Durvju iakojujums- firmas Remmers ūdens bāzes lazūras Finierētas iekšdurvju ailu apdares noseglīstes, tonis durvju krāsā		
11	<input checked="" type="checkbox"/> Kāpnes	2101,37
Līmētas priedes masīvkoka sistēmkāpnes bez laukuma Margas ar apaļiem nerūsējoša tērauda reliņiem 2.stāva norobežojošā marga Apdares līstes pārseguma perimetra nobeigumam		
12	<input checked="" type="checkbox"/> Elektroinstalācija	2595,60
Iebūvējams sadalnes skapis Hager Volta (48 moduļi) Kabeļu instalācija ar aizsargizolāciju sienās un pārsegumā, stiprinājumi Sadales automātisko slēdžu komplekts ar noplūdes strāvu aizsardzību Firmas Schneider Electric slēdži un rozetes, sērija Sedna Design, tonis bēšs		
13	<input checked="" type="checkbox"/> Dzeramā ūdens apsaiste un kanalizācija	1198,74
Iekšējā ūdensvada sistēma (kausējamā PPR sistēma) ar karstā ūdens tvertni (100L Dražice elektriskā) Rupjais ūdens filtrs ievadā, noslēgventilji, drošības vārsti un izplešanās trauks karstajam ūdenim Cauruļu pretkondensāta izolācija un siltumizolācija PVC kanalizācijas caurules un veidgabali santehnikas pieslēgšanai ēkā		
14	<input checked="" type="checkbox"/> Ventilācija vannas istabām	163,57
Nosūces ventilātori (d=100mm) vannas istabā un tualetē ar izvadiem uz mājas ieejas un sānu fasādēm Gaisa vadi un nosecrestes ventilatoru izvadiem Ventilatoru ieslēgšana ar atsevišķiem slēdžiem		
15	<input checked="" type="checkbox"/> Iebūvētās mēbeles	3373,81
L-veida virtuves iekārta bez izlietnes, maisītāja un iebūvējamās virtuves tehnikas Koridora skapis ar bīdāmām durvīm un iekšējiem atvilktnu blokiem (skapja platums1,80m)		
16	<input checked="" type="checkbox"/> Mājas konstrukciju montāža	14909,44

Mājas pamatkomplekta summa:	123 588,31
PVN21%:	25 953,55
Pavisam:	149 541,86

Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Par precīzām mājas izmaksām lūdzu interesēties SIA "Līvas Grupa" birojā.