



Pasūtītājs:

Montāžas adrese:

Kontakti:

Objekts: Vienstāva māja LivErgo 66M

Plānojums: Standarta plānojums 66,4m2

## Tāme

### Pamatkomplekts

Nr.	Pozīcija, apraksts	Kopā, €
1	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Būvlaukuma sagatavošana, zemes darbi</b> Būvasu un augstuma atzīmes uzmērīšana un nospraušana dabā Būvlaukuma zemes virskārtas norakšana Pieberamā smilts un tās iestrāde (biezumā līdz 600mm), pamatnes blietēšana	4056,24
2	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Komunikāciju un siltās grīdas kontūru izbūve</b> Komunikāciju kanālu (ūdens, kanalizācija, elektrība) iestrāde un pozicionēšana Siltos grīdu un ūdensapgādes cauruļu iestrāde, pozicionēšana un presēšana ar gaisu	2203,68
3	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Siltināta pamatu plātne</b> Izlīdzinošās kārtas iestrāde, virsmas līmeņošana Paliekošo pamatu veidņu L-bloku montāža, hidroizolācijas plēves un armējuma iestrāde Pamatu plātnes betonēšana, slīpēšana, pamatu perimetra līdzināšana	7250,37
4	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Mājas pamatkonstrukcijas (rūpnīcas komplekts)</b> Sienu perimetra pamatsijas- līmētas egles sijas (imprignētas, krāsotas) Ārsienas SIP paneļi, biežums 200mm, NEO70 siltinājums, ar savienojumiem un stiprinājumiem Pārseguma nesošās perimetra sijas, griestu paneļu atbalsta sijas Laminēti balti griestu SIP paneļi, biežums 220mm, NEO70 siltinājums, ar stiprinājumiem Jumtas kopnes un hidroizolācijas plēve Ārsienas koka dēlīšu apšuvums ar nesošo karkasu (krāsojums- Remmers GW310 ūdens bāzes lazūras) Ārsienas Cetrus Plus plākšņu apšuvums (gruntēts, krāsots) ar stiprinājumiem Logaiņu nobeiguma dēļi un apdares līstes Difūzijas membrānas segums ārsienas paneļiem	29257,32
5	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Jumtas segums ar latojumiem</b> Trapeceveida tērauda jumtas segums TP20, metāla pārklājums Polyester Jumtas horizontālais un vertikālais latojums Skārda specelementi, kore, vėjmalas un stiprinājumi Apaļā metāla lietusūdens noteksisatēma ar notekcaurulēm, divpusējs Pural pārklājums	3836,21
6	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Logi, balkona durvis un ārdurvis (Uw=0,9W/m2*K)</b> LT92 koka logi, 3K Low-E stiklojums, pakešu pildījums ar argonu, siltie pakešu rāmīši Ārdurvis (92mm profila biežums) nokomplektētas ar 3D enģēm, slēdzeni, rokturi un alumīnija sliekšni Logu stiprinājumi, stiprināšanas noseģlīstes, ārējās palodzes Logu iakojums- firmas Remmers ūdens bāzes krāsas un lazūras	4468,13
7	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Starpsienas karkasi</b> Līmēta koka karkasa starpsienas režģi Stiprinājumi, blīvējumi	1486,41
8	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Mājas iekšējā apdare</b> Starpsienas izolācija ar Paroc Ultra akmens vati	3431,20

Laminētas ārsienu un starpsienu apdares mēbeļu plātnes, biezums- 16mm  
Knauf Green mitrumizturīgā reģipša sienu apšuvums vannas istabā  
Laminātu logu pieslēgumu noseglīstes, griestu līstes un kājlīstes nesošo konstrukciju krāsā  
Plākšņu stiprinājumi un PU elastīgā montāžas līme

9	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Grīdas segums</b>	1621,79
EGGER PRO NatureSense Aqua (10mm, 33.klase, 4V) grīdas lamināts istabās un ieejas gaitenī Lamināta apakšklājs Arbiton Secura Thermo Aquastop un hidroizolācijas plēve pamatu plātnei Katlu telpa, tualete un vannas istaba bez grīdas segumiem		
10	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Iekšdurvis</b>	1862,53
Finierētas priedes masīvkoka durvis ar blīvējumiem Komplektā pirkstiņņēģes, slēdzenes ar cilindriem un WC aizgriežņiem, nerūsējoša metāla rokturi Durvju lakojujums- firmas Remmers ūdens bāzes lazūras Finierētas iekšdurvju ailu apdares noseglīstes, tonis durvju krāsā		
11	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Elektroinstalācija</b>	2177,99
Iebūvējams sadalnes skapis Hager Volta (60 moduļi) Kabeļu instalācija ar aizsargizolāciju sienās un pārsegumā, stiprinājumi Sadales automātisko slēdžu komplekts ar noplūdes strāvu aizsardzību Firmas Schneider Electric slēdži un rozetes, sērija Sedna Design, tonis balts / bēšs		
12	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Dzeramā ūdens apsaiste un kanalizācija</b>	993,66
Iekšējā ūdensvada sistēma (kausējamā PPR sistēma) ar karstā ūdens tvertni (100L Dražice elektriskā) Rupjais ūdens filtrs ievadā, noslēgventīļi, drošības vārsti un izplešanās trauks karstajam ūdenim Cauruļu pretkondensāta izolācija un siltumizolācija PVC kanalizācijas caurules un veidgabali santehnikas pieslēgšanai ēkā		
13	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Nosūces ventilācija</b>	71,30
Nosūces ventilātors (d=100mm) vannas istabā ar izvadu uz mājas fasādes Gaisa vadi un nosegrete ventilatora izvadam Ventilatora ieslēgšana ar atsevišķu slēdzi		
14	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Iebūvētās mēbeles</b>	2237,50
U-veida virtuves iekārta bez izlietnes, maisītāja un iebūvējamās virtuves tehnikas Gaieteņa skapis ar veramām durvīm un atvilktnēm (bloka garums 1,80m)		
15	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Mājas konstrukciju montāža</b>	9010,60

<b>Mājas pamatkomplekta summa:</b>	<b>73 964,92</b>
<b>PVN21%:</b>	<b>15 532,63</b>
<b>Pavisam:</b>	<b>89 497,56</b>

**Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Par precīzām mājas izmaksām lūdzam interesēties SIA "Līvas Grupa" birojā.**