



Pasūtītājs:

Montāžas adrese:

Kontakts:

Objekts: Vienstāva māja V5 / 1.stāvs 162,0m² + mansarda telpa 44,9m²

Plānojums: Standarta

Tāme

Pamatkomplekts

Nr.	Pozīcija, apraksts	Kopā, €
1 ☒	Būvlaukuma sagatavošana, zemes darbi Būvasu un augstuma atzīmes uzmērīšana un nospraušana dabā Būvlaukuma zemes virskārtas norakšana Pieberamā smilts un tās iestrāde (biezumā līdz 600mm), pamatnes blīvēšana	9469,12
2 ☒	Komunikāciju un siltās grīdas kontūru izbūve pamatos Komunikāciju kanālu (ūdens, kanalizācija, elektrība) iestrāde un pozicionēšana Siltu grīdu un ūdensapgādes cauruļu iestrāde, pozicionēšana un presēšana ar gaisu	4700,10
3 ☒	Siltināta pamatu plātne Izlīdzinošās kārtas iestrāde, virsmas līmeņošana Paliekošo pamatu veidņu L-bloku montāža, hidroizolācijas plēves un armējuma iestrāde Pamatu plātnes betonēšana, slīpēšana, pamatu perimetra līdzināšana	18211,43
4 ☒	Mājas pamatkonstrukcijas (rūpnīcas komplekts, ārsienu konstrukcijas dziļums B=300mm) Pildrežģa nesošais rāmis- līmētas egles statī, sijas un spāres (imprignēts, krāsots GW310) Ārsienu SIP paneļi, biezums 230/270mm, NEO70 siltinājums, ar savienojumiem un stiprinājumiem Griestu un pārseguma SIP paneļi, biezums 146mm, laminēti balti, ar stiprinājumiem Jumta SIP paneļi, biezums 220mm, telpas daļa laminēta balta, ar stiprinājumiem Horizontāls pusspundes koka dēlīšu apšuvums ārsienu paneļiem (gruntēts, krāsots GW310) Masā tonēts silikona dekoratīvais apmetums Ceresit CT74 (2,5mm akmentīņu faktūra) ārsienu paneļiem Logaiņu nobeiguma dēļi un apdares līstes Difūzijas membrānas segums jumta paneļiem	94671,47
5 ☒	Jumta segums un lietus ūdens noteksisatēma Bituma šindeļi Katepal Rocky Jumta seguma apakšklājs visai jumta plaknei Skārda specelementi vējmalām un lāseņiem, stiprinājumi (specelementu pārklājums Pural) Iebūvēta tekņu sistēma jumta paneļos un apaļās notekcaurules ar sienu stiprinājumiem	8270,24
6 ☒	Logi, bīdāmās durvis un ārdurvis (Uw=0,9W/m²*K) LT92 koka logi, 3K Low-E stiklojums, pakešu pildījums ar argonu, siltie pakešu rāmīši Bīdāmās durvis hallē izejai uz terasi ar HKS 200Z mehānismiem Ārdurvis (92mm profila biezums) nokomplektētas ar 3D enģēm, slēdzeni, rokturi un alumīnija sliekšni Logu stiprinājumi, stiprināšanas naseglīstes, ārējās palodzes Logu iakojuums- firmas Remmers ūdens bāzes krāsas un lazūras	22930,74
7 ☒	Starpsienu karkasi Līmēta koka karkasa starpsienu režģi ar stiprinājumiem Stiprinājumi, blīvējumi	5507,48
8 ☒	Mājas iekšējā apdare Starpsienu izolācija: Paroc Ultra akmens vate Laminētas ārsienu un starpsienu apdares mēbeļu plātnes, biezums- 16mm Knauf GKBI mitrumizturīgā reģipša sienu apšuvums vannas istabās Isoplaat kokšķiedru plāksnes pārseguma paneļiem 2.stāva telpā	9081,31

Laminātu pieslēgumu noseglīstes, griestu līstes un kājlīstes nesošo konstrukciju krāsā
Plākšņu montāžas līme PU un stiprinājumi

9	☒ Grīdas segums	5838,28
EGGER PRO NatureSense Aqua (10mm, 33.klase, 4V) grīdas lamināts istabās un ieejas gaitenī Lamināta apakšklājs un hidroizolācijas plēve Katlu telpa un vannas istabas bez grīdas segumiem		
10	☒ Iekšdurvis	3252,45
Finierētas priedes masīvkoka durvis ar blīvējumiem Komplektā pirkstiņeņģes, slēdzenes ar cilindriem un WC aizgriežņiem, nerūsējoša metāla rokturi Durvju iakojs- firmas Remmers ūdens bāzes lazūras Finierētas iekšdurvju ailu apdares noseglīstes, tonis durvju krāsā		
11	☒ Kāpnes	1496,76
Līmētas viena laiduma priedes masīvkoka kāpnes vaigos, B=800mm Ārējā marga ar apaļiem nerūsējoša tērauda reliņiem Apdares līstes pārseguma perimetra nobeigumam		
12	☒ 2.stāva margas mansarda telpai	489,24
Horizontāli egles dēļu reliņi ar stiprinājumiem 2.stāva telpai uz halli Koka detaļu krāsojums māju konstrukciju tonī (Remmers GW310)		
13	☒ Elektroinstalācija	5028,77
Iebūvējams sadalnes skapis Hager Volta (60 moduļi) Kabeļu instalācija ar aizsargizolāciju sienās un pārsegumā, stiprinājumi Sadales automātisko slēdžu komplekts ar noplūdes strāvu aizsardzību Firmas Schneider Electric slēdži un rozetes, sērija Sedna Design, tonis balts / bēšs		
14	☒ Dzeramā ūdens apsaiste un kanalizācija	2275,89
Iekšējā ūdensvada sistēma (kausējamā PPR sistēma) ar karstā ūdens tvertni (100L Dražice elektriskais) Karstā ūdens recirkulācijas sistēma ar Grundfos UP sūkni Rupjais ūdens filtrs ievadā, noslēgventiļi, drošības vārsti un izplešanās trauks karstajam ūdenim Cauruļu pretkondensāta izolācija un siltumizolācija PVC kanalizācijas caurules un veidgabali santehnikas pieslēgšanai ēkā		
15	☒ Nosūces ventilācija	220,24
Nosūces ventilatori (d=100mm) vannas istabās un katlu telpā ar izvadiem uz mājas sānu fasādēm Ventilatoru ieslēgšana ar atsevišķiem slēdžiem		
16	☒ Iebūvētās mēbeles	5445,89
L-veida virtuves iekārta bez izlietnes, maisītāja un iebūvējamās virtuves tehnikas (Antaro, LED, karuselis) Ieejas gaiteņa skapis ar bīdāmām durvīm un iekšējiem atvilktnu blokiem (skapja platums 2,40m)		
17	☒ Mājas konstrukciju montāža	26695,16
Mājas pamatkomplekta summa:		223 584,58
PVN21%:		46 952,76
Pavisam:		270 537,34

Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Par precīzām mājas izmaksām lūdzu interesēties SIA "Līvas Grupa" birojā.