"Alejas", Jaunpils, Tukuma novads, Latvija, LV-3145
tel: **+371 63162442**, mob. **+371 29426766**
e-pasts: info@livasgrupa.lv internetā: www.livasgrupa.lv

2026.10.05

Pasūtītājs:
Montāžas adrese:
Kontakti:
Objekts: *Vienstāva māja LivErgo 83S*
Plānojums: *Standarta plānojums 82,7m2*

Tāme

Pamatkomplekts

Nr.		Pozīcija, apraksts	Kopā, €
1	☑	**Būvlaukuma sagatavošana, zemes darbi**	**5999,35**
		Būvasu un augstuma atzīmes uzmērīšana un nospraušana dabā Būvlaukuma zemes virskārtas norakšana Pieberamā smilts un tās iestrāde (biezumā līdz 600mm), pamatnes blietēšana	
2	☑	**Komunikāciju un siltās grīdas kontūru izbūve**	**2492,19**
		Komunikāciju kanālu (ūdens, kanalizācija, elektrība) iestrāde un pozicionēšana Silto grīdu un ūdensapgādes cauruļu iestrāde, pozicionēšana un presēšana ar gaisu	
3	☑	**Siltināta pamatu plātne**	**9268,00**
		Izlīdzinošās kārtas iestrāde, virsmas līmeņošana Paliekošo pamatu veidņu L-bloku montāža, hidroizolācijas plēves un armējuma iestrāde Pamatu plātnes betonēšana, slīpēšana, pamatu perimetra līdzināšana	
4	☑	**Mājas pamatkonstrukcijas (rūpnīcas komplekts)**	**35598,73**
		Sienu perimetra pamatsijas- līmētas egles sijas (imprignētas, krāsotas) Ārsienu SIP paneļi, biezums 200mm, NEO70 siltinājums, ar savienojumiem un stiprinājumiem Pārseguma nesošās perimetra sijas, griestu paneļu atbalsta sijas Laminēti balti griestu SIP paneļi, biezums 220mm, NEO70 siltinājums, ar stiprinājumiem Jumta kopnes un hidroizolācijas plēve Ārsienu koka dēlīšu apšuvums ar nesošo karkasu (krāsojums- Remmers GW310 ūdens bāzes lazūras) Ārsienu Cetris Plus plākšņu apšuvums (gruntēts, krāsots) ar stiprinājumiem Logaiļu nobeiguma dēļi un apdares līstes Difūzijas membrānas segums ārsienu paneļiem	
5	☑	**Jumta segums ar latojumiem**	**4553,19**
		Trapecveida tērauda jumta segums TP20, metāla pārklājums Polyester Jumta horizontālais un vertikālais latojums Skārda specelementi, kore, vējmalas un stiprinājumi Apaļā metāla lietusūdens noteksistēma ar notekcaurulēm, divpusējs Pural pārklājums	
6	☑	**Logi, balkona durvis un ārdurvis (Uw=0,9W/m2*K)**	**6569,18**
		LT92 koka logi, 3K Low-E stiklojums, pakešu pildījums ar argonu, siltie pakešu rāmīši Ārdurvis (92mm profila biezums) nokomplektētas ar 3D eņģēm, slēdzeni, rokturi un alumīnija slieksni Logu stiprinājumi, stiprināšanas noseglīstes, ārējās palodzes Logu lakojums- firmas Remmers ūdens bāzes krāsas un lazūras	
7	☑	**Starpsienu karkasi**	**2305,96**
		Līmēta koka karkasa starpsienu režģi Stiprinājumi, blīvējumi	
8	☑	**Mājas iekšējā apdare**	**4705,98**
		Starpsienu izolācija ar Paroc Ultra akmens vati Laminētas ārsienu un starpsienu apdares mēbeļu plātnes, biezums- 16mm Knauf Green mitrumizturīgā reģipša sienu apšuvums vannas istabā Laminātu logu pieslēgumu noseglīstes, griestu līstes un kājlīstes nesošo konstrukciju krāsā	

Plākšņu stiprinājumi un PU elastīgā montāžas līme

9	☑	***Grīdas segums***	***2257,83***

EGGER PRO NatureSense Aqua (10mm, 33.klase, 4V) grīdas laminēts istabās un ieejas gaitenī
Laminēta apakšklājs Arbiton Secura Thermo Aquastop un hidroizolācijas plēve pamatu plātnei
Katlu telpa, tualete un vannas istaba bez grīdas segumiem

10	☑	***Iekšdurvis***	***2322,11***

Finierētas priedes masīvkoka durvis ar blīvējumiem
Komplektā pirkstiņeņģes, slēdzenes ar cilindriem un WC aizgriežņiem, nerūsējoša metāla rokturi
Durvju lakojums- firmas Remmers ūdens bāzes lazūras
Finierētas iekšdurvju aiļu apdares noseglīstes, tonis durvju krāsā

11	☑	***Elektroinstalācija***	***2866,77***

Iebūvējams sadalnes skapis Hager Volta (60 moduļi)
Kabeļu instalācija ar aizsargizolāciju sienās un pārsegumā, stiprinājumi
Sadales automātisko slēdžu komplekts ar noplūdes strāvu aizsardzību
Firmas Schneider Electric slēdži un rozetes, sērija Sedna Design, tonis balts / bēšs

12	☑	***Dzeramā ūdens apsaiste un kanalizācija***	***1035,02***

Iekšējā ūdensvada sistēma (kausējamā PPR sistēma) ar karstā ūdens tvertni (100L Dražice elektriskā)
Rupjais ūdens filtrs ievadā, noslēgventiļi, drošības vārsti un izplešanās trauks karstajam ūdenim
Cauruļu pretkondensāta izolācija un siltumizolācija
PVC kanalizācijas caurules un veidgabali santehnikas pieslēgšanai ēkā

13	☑	***Nosūces ventilācija***	***72,40***

Nosūces ventilātors (d=100mm) vannas istabā ar izvadu uz mājas sānu fasādi
Gaisa vadi un nosegreste ventilātora izvadam
Ventilātora ieslēgšana ar atsevišķu slēdzi

14	☑	***Iebūvētās mēbeles***	***3494,86***

L-veida virtuves iekārta bez izlietnes, maisītāja un iebūvējamās virtuves tehnikas
Iebūvējamais gaiteņa skapis ar bīdāmām durvīm, atvilktnēm un spoguli (bloka garums 2,14m)

15	☑	***Mājas konstrukciju montāža***	***10951,08***

Mājas pamatkomplekta summa:	***94 492,66***
PVN21%:	***19 843,46***
Pavisam:	***114 336,11***

Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Par precīzām mājas izmaksām lūdzu interesēties SIA "Līvas Grupa" birojā.